Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quarta-feira, 21/10/2026

corte às 13:25 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

183	8	175	106	163 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 289 no dia · +47 fora do plano	4% da manhã	em 62 OS · 84 h	79 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#13227	07:30	Cascavel 1 (Sunpower	Substituição de datalogger de in	Fred A.	0.2 h	6ª	pausado
#12815	07:55	Colíder 2	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	5ª	não iniciada
#13184	08:07	Tupi Paulista 1 e 2	MPA - QGBT +1	Patrick V.	4.0 h	5ª	não iniciada
#13624	09:51	Canarana 2	Handover – Inversores +4	Fred A.	3.5 h	5ª	não iniciada
#14340	07:30	São Bento do Una 1	Limpeza das câmeras do CFTV	Camila V.	2.0 h	4ª	pausado
#13766	07:30	Taguai 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +2	Camila V.	3.0 h	4ª	não iniciada
#15298	07:30	Ouro Branco 1	Ouro Branco: vedação dos postes	Camila V.	1.6 h	3ª	pausado
#15023	07:30	Alto Paraná 2	Verificar problema de medição da	Fred A.	1.0 h	3ª	pausado
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +8	Fred A.	4.9 h	3ª	não iniciada
#15270	07:30	Embu Guaçu 1	MPM - QGBT +6	Danuth F.	3.2 h	3ª	em progresso
#15075	07:55	Ibirapuã 1	MPM - String e Conjunto de Módul +9	Danuth F.	1.7 h	3ª	não iniciada
#15195	07:30	Sol do Norte 2	MPM - Nobreak e Banco de Bateria	Daniel C.	0.2 h	2ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 50 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	71	5	66	33 h	30 h	63 h
Danuth Fernandes	46	0	46	16 h	23 h	40 h
Camila Viana	45	3	42	22 h	17 h	39 h
Patrick Viana	13	0	13	7 h	3 h	10 h
Daniel Camurça	8	0	8	6 h	5 h	11 h

1 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15995. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 4%** — 8 das 183 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **175 tarefas em 62 OS**, somando 84 h de execução.
- **A tarde já tem 106 tarefas programadas** (79 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **163 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **11 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 109 das pendências** e o cluster PR Norte 02 tem 21. Hoje entraram ainda 42 OS não programadas (**19** Corretiva · **14** Religamento Remoto · **6** Religamento · **3** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.