Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Terça-feira, 27/10/2026

gerado 28/10 às 06:58 · uso interno (PCM e engenharia)

20%	233	61	41	2.200	144
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
58 de 291 programadas · +93 fora do plano	208 não iniciadas · 25 em andamento	corretivas e religamentos	29.7 h diurnas · média 7 d: 35/dia	de 2.968 abertas · saldo do dia -29	16 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	188	38	16	134	20%
Athon	46	9	3	34	20%
Sal Energia	15	0	2	13	0%
RenoGrid	15	2	1	12	13%
Apolo	9	7	2	0	78%
Axis	6	2	1	3	33%
Greenyellow	5	0	0	5	0%
Semp	4	0	0	4	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+53 NO PAINEL)

22 Religamento Remoto · **20** Religamento · **17** Corretiva · **2** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17730	Corretiva	Araputanga 1	Limpeza de vegetação ao redor	MT Sul 01
#17729	Corretiva	Araputanga 1	Limpeza de vegetação ao redor	MT Sul 01
#17731	Corretiva	Araputanga 1	Limpeza de vegetação ao redor	MT Sul 01
#17700	Religamento	Iramaia 2	Religamento do APOL-IRM200	BA Centro 03
#17709	Religamento	Iramaia 2	Religamento do APOL-IRM200	BA Centro 03
#17713	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Religamento UFV RP 1 e 2	PB Oeste 01
#17639	Corretiva	Rio do Peixe 1 e 2	Inspeção CFTV	PB Oeste 01
#17698	Corretiva	Matões 1	Verificação de Tracker Parado	MA Leste 02

RELIGAMENTOS DO DIA (+33 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17749	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17744	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#17745	Em campo	Timon 100 · Nordeste	aberta
#17742	Em campo	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	aberta
#17741	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#17740	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	aberta
#17739	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#17737	Remoto (COS)	Salto Pirapora 3 · Sudeste	0.2 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 20% no dia** — 58 das 291 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 208 não iniciadas e 25 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 93 tarefas que não estavam programadas.
- **61 OS não programadas entraram** (**22** Religamento Remoto · **20** Religamento · **17** Corretiva · **2** Corretiva Emergencial). Axis concentra 18 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 41 no dia** (29.7 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Sal Energia teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 15); por supervisor, Fred Alexandrino (6% de 118).
- **Backlog segue em 2.200 tarefas atrasadas** de 2.968 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 153 tarefas criadas e 182 finalizadas — saldo -29.
- **144 ativos com sinal de recorrência**, 16 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 16 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 14 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	118	7	48	6%
Camila Viana	86	14	63	16%
Danuth Fernandes	67	30	56	45%
Daniel Camurça	10	7	10	70%
Patrick Viana	9	0	1	0%
sem responsável no BD	1	0	0	0%

"sem responsável no BD" são OS cujo cluster não tem Responsável O&M preenchido no BD_Operacoes — cadastro, não execução.

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (233) (+225 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15289	Inhapi: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15067	[Grid Co.] - MPM - Tracker	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17577	[Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fot	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#17060	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17058	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17715	[SEMP-TCN200] - Religamento do SEMP-TCN200	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 16 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.