Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quinta-feira, 29/10/2026

corte às 14:06 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

124	27	97	49	115 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 174 no dia · +54 fora do plano	22% da manhã	em 41 OS · 57 h	58 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10322	07:30	Ibirapuã 2	MPA - String e Conjunto de Módul +1	Danuth F.	4.3 h	10ª	não iniciada
#12331	07:30	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +1	Fred A.	1.1 h	10ª	não iniciada
#13611	08:30	Timon 1	Inspeção para chamado STI	Danuth F.	0.7 h	6ª	não iniciada
#14570	07:30	Bonfim Limoeiro do N	Substituição de Cabo LAN CFTV Bu	Camila V.	0.2 h	5ª	pausado
#12860	10:05	Castelo do Piauí 1	Levantamento de EPC	Patrick V.	0.3 h	5ª	não iniciada
#15290	07:30	Vargem Grande 1	Vargem Grande: troca de módulos	Danuth F.	1.2 h	4ª	não iniciada
#15138	07:30	Nova Londrina 1	MPM - String e Conjunto de Módul +10	Fred A.	1.9 h	4ª	não iniciada
#14633	07:30	Belo Jardim 1	Realizar atualização do firmware	Camila V.	1.4 h	3ª	não iniciada
#15704	07:30	Céu Azul 1	MPM - String e Conjunto de Módul +5	Fred A.	1.0 h	3ª	em progresso
#15234	07:30	Brodowski 1	MPS - Inversor +3	Camila V.	4.0 h	3ª	não iniciada
#14341	07:30	Bernardino de Campos	Verificação da comunicação do pi	Camila V.	1.5 h	2ª	não iniciada
#15569	08:45	Jacundá 1	MPM - Banco de baterias e Nobrea +1	Camila V.	0.3 h	2ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 29 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Danuth Fernandes	39	1	38	22 h	27 h	49 h
Fred Alexandrino	35	6	29	17 h	7 h	24 h
Camila Viana	31	13	18	11 h	8 h	19 h
Patrick Viana	12	0	12	8 h	14 h	22 h
Daniel Camurça	7	7	0	0 h	2 h	2 h

1 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #16006. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 22%** — 27 das 124 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **97 tarefas em 41 OS**, somando 57 h de execução.
- **A tarde já tem 49 tarefas programadas** (58 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **115 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **10 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Athon concentra 39 das pendências** e o cluster MA Leste 01 tem 33. Hoje entraram ainda 49 OS não programadas (**27** Religamento · **12** Corretiva · **8** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.