Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quarta-feira, 11/11/2026

corte às 13:06 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

153	31	122	109	153 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 268 no dia · +46 fora do plano	20% da manhã	em 53 OS · 69 h	84 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#13623	07:30	Canarana 1	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +5	Fred A.	3.5 h	7ª	pausado
#15298	07:30	Ouro Branco 1	Ouro Branco: vedação dos postes	Camila V.	1.6 h	6ª	pausado
#15290	07:30	Vargem Grande 1	Vargem Grande: troca de módulos	Danuth F.	1.2 h	6ª	não iniciada
#13835	09:03	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +5	Fred A.	2.9 h	6ª	em progresso
#15747	07:30	Diamantino 1	MPM - QGBT +6	Fred A.	3.0 h	5ª	não iniciada
#15098	07:55	Colíder 2	MPM - Caixa d'água +9	Fred A.	1.7 h	5ª	não iniciada
#16507	07:30	Marabá 2	Instalação do Sensor de Temperat	Camila V.	2.5 h	4ª	pausado
#15234	07:30	Brodowski 1	MPS - Strings e Conjuntos de Mód	Camila V.	5.6 h	4ª	em progresso
#12867	08:00	Coração 1 e 2	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	4ª	não iniciada
#14661	09:15	Santo Antônio da Pla	Coleta de Dados de Geração	Fred A.	0.2 h	4ª	em progresso
#13480	00:30	Santa Bárbara 1	MPA - Inversor	Danuth F.	1.2 h	3ª	não iniciada
#17002	07:30	Coração 1 e 2	Inspeção para chamado Axial	Fred A.	0.2 h	3ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 41 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	66	20	46	22 h	26 h	49 h
Camila Viana	40	2	38	27 h	10 h	36 h
Danuth Fernandes	21	3	18	12 h	33 h	45 h
Daniel Camurça	11	0	11	2 h	0 h	2 h
Patrick Viana	15	6	9	6 h	14 h	21 h

6 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #12316, #16464, #16955, #19221. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 20%** — 31 das 153 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **122 tarefas em 53 OS**, somando 69 h de execução.
- **A tarde já tem 109 tarefas programadas** (84 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **153 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **14 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 72 das pendências** e o cluster CE Norte 01 tem 11. Hoje entraram ainda 37 OS não programadas (**13** Religamento Remoto · **13** Religamento · **9** Corretiva · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.