Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quarta-feira, 11/11/2026

gerado 12/11 às 07:17 · uso interno (PCM e engenharia)

25%	216	81	47	2.336	139
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
72 de 288 programadas · +106 fora do plano	193 não iniciadas · 23 em andamento	corretivas e religamentos	39.0 h diurnas · média 7 d: 40/dia	de 4.406 abertas · saldo do dia +616	14 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	178	49	11	118	28%
RenoGrid	33	5	2	26	15%
Athon	20	1	1	18	5%
GD Energy	13	5	7	1	38%
Greenyellow	13	8	0	5	62%
Semp	12	3	0	9	25%
Qair	8	0	1	7	0%
Axis	7	1	1	5	14%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+73 NO PAINEL)

23 Religamento Remoto · **20** Corretiva Emergencial · **19** Religamento · **19** Corretiva

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#19188	Relig. remoto	Iramaia 2	Religamento do Apolo - Iramaia	BA Centro 03
#19287	Relig. remoto	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#19319	Relig. remoto	Matões 2	Religamento do Athon - Matões	MA Leste 02
#19301	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#19291	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#19180	Religamento	Petrolina 2	Religamento do AXIS-PTL200	PE Oeste 01
#19182	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#19185	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+39 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#19325	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#19324	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#19321	Em campo	Taguai 1 e 2 · Sudeste	aberta
#19319	Remoto (COS)	Matões 200 · Nordeste	0.1 h
#19315	Queda de energia	Colorado 1 · Sul	aberta
#19314	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#19310	Em campo	Topázio (Matão 2) · Sudeste	aberta
#19307	Em campo	Nova Xavantina 2 · Centro-Oeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 25% no dia** — 72 das 288 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 193 não iniciadas e 23 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 106 tarefas que não estavam programadas.
- **81 OS não programadas entraram** (**23** Religamento Remoto · **20** Corretiva Emergencial · **19** Religamento · **19** Corretiva). Thopen concentra 50 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 47 no dia** (39.0 h diurnas de parada), contra média de 40/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Athon teve a menor aderência entre os clientes** (5% de 20); por supervisor, Camila Viana (4% de 73).
- **Backlog segue em 2.336 tarefas atrasadas** de 4.406 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 845 tarefas criadas e 229 finalizadas — saldo +616.
- **139 ativos com sinal de recorrência**, 14 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 8 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S46, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	117	47	72	40%
Camila Viana	73	3	13	4%
Danuth Fernandes	58	6	49	10%
Patrick Viana	26	11	4	42%
Daniel Camurça	14	5	0	36%

SEMANA 46 · 09–13 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg 55/264 · **Ter** 69/287 · **Qua** 72/288 · Qui 47/321 · Sex 16/127

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (216) (+208 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15298	Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#17990	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Caixa d'água	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17990	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Ponto de Entrega 23 UFV Solier Cascavel, Jacarecoara, Cascav** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.