Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quinta-feira, 12/11/2026

corte às 14:28 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

168	39	129	125	169 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 326 no dia · +70 fora do plano	23% da manhã	em 57 OS · 76 h	93 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10322	07:30	Ibirapuã 2	MPA - String e Conjunto de Módul +1	Danuth F.	4.5 h	12ª	não iniciada
#12814	09:50	Colíder 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	9ª	não iniciada
#14570	07:30	Bonfim Limoeiro do N	Substituição de Cabo LAN CFTV Bu	Camila V.	0.2 h	7ª	pausado
#13766	07:30	Taguai 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor	Camila V.	1.0 h	7ª	não iniciada
#12860	10:50	Castelo do Piauí 1	Levantamento de EPC	Patrick V.	0.3 h	6ª	não iniciada
#15924	07:30	Aquiraz 2 (Carosa)	Inspeção do Inversor - Alerta de	Fred A.	0.2 h	5ª	não iniciada
#12812	08:00	Nova Xavantina 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	5ª	não iniciada
#15734	07:30	Tanabi 1	MPM - Estação Solarimétrica +3	Camila V.	0.7 h	4ª	não iniciada
#13835	09:03	Assis Chateaubriand	Handover – Relé de Proteção +2	Fred A.	4.8 h	4ª	não iniciada
#17264	07:30	Castelo do Piauí 1	Verificação de ventilação do GY-	Patrick V.	0.2 h	3ª	não iniciada
#13184	10:45	Tupi Paulista 1 e 2	MPA - Tracker	Patrick V.	4.0 h	3ª	pausado
#17056	00:30	Timon 1	MPA - Inversor (Diurno)	Danuth F.	0.9 h	2ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 45 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	55	5	50	30 h	27 h	57 h
Fred Alexandrino	57	19	38	22 h	23 h	45 h
Danuth Fernandes	31	0	31	15 h	33 h	48 h
Patrick Viana	14	5	9	9 h	8 h	17 h
Daniel Camurça	11	10	1	0 h	1 h	1 h

35 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #12316, #19269, #19289, #19316. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 23%** — 39 das 168 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **129 tarefas em 57 OS**, somando 76 h de execução.
- **A tarde já tem 125 tarefas programadas** (93 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **169 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **11 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 92 das pendências** e o cluster SP Leste 02 tem 12. Hoje entraram ainda 39 OS não programadas (**19** Religamento · **10** Religamento Remoto · **7** Corretiva Emergencial · **3** Corretiva), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.