Grid Co.

# Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

**Quinta-feira, 15/10/2026**

corte às 13:27 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

| 222 | 28 | 194 | 186 | 356 h |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADAS NA MANHÃ | FECHADAS | PENDENTES | JÁ NA TARDE | CARGA DA TARDE |
| de 427 no dia · +77 fora do plano | 13% da manhã | em 87 OS · 134 h | 222 h a partir das 12:00 | pendente + programado |

## PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

| OS | HORA | USINA | TAREFA | RESPONSÁVEL | EXECUÇÃO | ROLAGEM | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10149 | 07:30 | Sete Lagoas 2 | Chamado STI — tcu | Fred A. | 0.2 h | 11ª | não iniciada |
| #10861 | 07:30 | Aparecida do Taboado | Substituição de Contatora | Fred A. | 1.0 h | 9ª | não iniciada |
| #10829 | 07:30 | Guatambú 1 | Handover – Inversores +5 | Fred A. | 3.4 h | 9ª | não iniciada |
| #12875 | 08:15 | Macaíba 1 | Acompanhamento de chamado STI | Patrick V. | 1.0 h | 7ª | não iniciada |
| #13227 | 07:30 | Cascavel 1 (Sunpower | Substituição de datalogger de in | Fred A. | 0.2 h | 6ª | pausado |
| #12902 | 07:30 | Pharmas 4 | Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +4 | Fred A. | 3.2 h | 6ª | não iniciada |
| #13633 | 07:30 | Cipó Guaçu | Handover – Inversores +4 | Danuth F. | 4.4 h | 5ª | não iniciada |
| #13624 | 08:24 | Canarana 2 | Handover – Inversores +3 | Fred A. | 4.8 h | 5ª | não iniciada |
| #14570 | 07:30 | Bonfim Limoeiro do N | Substituição de Cabo LAN CFTV Bu | Camila V. | 0.2 h | 4ª | pausado |
| #14457 | 07:30 | Vargem Grande 1 | Readequação das strings | Danuth F. | 0.4 h | 4ª | não iniciada |
| #13835 | 07:30 | Assis Chateaubriand | Handover – Inversores +3 | Fred A. | 3.9 h | 4ª | não iniciada |
| #14473 | 07:30 | Caicó | [Caicó] - Análise de Falha nos I | Camila V. | 1.8 h | 4ª | não iniciada |

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 75 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

## ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

| SUPERVISOR | MANHÃ | FECHOU | PENDENTE | HH A RECUPERAR | HH JÁ NA TARDE | CARGA DA TARDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Viana | 76 | 11 | 65 | 41 h | 69 h | 110 h |
| Fred Alexandrino | 59 | 4 | 55 | 44 h | 66 h | 110 h |
| Danuth Fernandes | 51 | 5 | 46 | 39 h | 71 h | 110 h |
| Patrick Viana | 26 | 3 | 23 | 6 h | 7 h | 13 h |
| Daniel Camurça | 9 | 5 | 4 | 4 h | 9 h | 14 h |
| TBD | 1 | 0 | 1 | 0 h | 0 h | 0 h |

25 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #10885, #11788, #11790, #12727, #13420, #14331. Vale corrigir a duração no plano.

## LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 13%** — 28 das 222 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **194 tarefas em 87 OS**, somando 134 h de execução.
- **A tarde já tem 186 tarefas programadas** (222 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **356 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **31 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 98 das pendências** e o cluster PA Leste 01 tem 22. Hoje entraram ainda 44 OS não programadas (**17** Religamento · **15** Corretiva · **10** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.