Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Terça-feira, 03/11/2026

corte às 13:47 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

169	8	161	190	265 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 364 no dia · +99 fora do plano	5% da manhã	em 89 OS · 123 h	142 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#11790	07:30	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	11ª	pausado
#12331	08:15	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +2	Fred A.	3.0 h	11ª	não iniciada
#10322	11:00	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	Danuth F.	2.0 h	10ª	não iniciada
#13188	11:40	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	8ª	não iniciada
#13611	11:55	Timon 1	Inspeção para chamado STI	Danuth F.	0.7 h	7ª	não iniciada
#13766	07:30	Taguai 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +3	Camila V.	4.0 h	6ª	não iniciada
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +1	Fred A.	3.2 h	6ª	não iniciada
#14449	07:30	Brodowski 1	Regularização de comunicação eth	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada
#14359	10:10	Timon 1	Instalação sensor de temperatura	Danuth F.	0.6 h	6ª	pausado
#13606	00:05	Saturnino 1	MPA - Inversor	Danuth F.	0.8 h	5ª	pausado
#15289	07:30	Inhapi 1	Inhapi: vedação dos postes de CF	Camila V.	2.1 h	5ª	pausado
#14676	07:30	Ribeirão Cascalheira	Apoio em emenda de cabo — Ribeir	Fred A.	3.6 h	5ª	em progresso

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 77 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	61	2	59	44 h	29 h	73 h
Fred Alexandrino	58	2	56	42 h	59 h	101 h
Danuth Fernandes	40	1	39	28 h	39 h	67 h
Patrick Viana	7	1	6	9 h	14 h	24 h
Daniel Camurça	3	2	1	0 h	0 h	0 h

6 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15989, #15999, #16003, #18370, #18375, #18379. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 5%** — 8 das 169 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **161 tarefas em 89 OS**, somando 123 h de execução.
- **A tarde já tem 190 tarefas programadas** (142 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **265 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **29 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 101 das pendências** e o cluster DF Centro 01 tem 12. Hoje entraram ainda 35 OS não programadas (**18** Corretiva · **14** Religamento · **2** Corretiva Emergencial · **1** Religamento Remoto), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.