Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 45 · 02–06 Nov 2026

gerado qui 29/10 às 20:08 · uso interno (PCM)

889	47%	6	7	31
TAREFAS PROGRAMADAS	HH ÷ CAPACIDADE	SEVERIDADE ALTA	SEVERIDADE MÉDIA	DIAS EM 2+ CIDADES
em 280 OS · 46 clusters	944 h de 2.024 h na semana	resolver antes de segunda	vão virar rolagem	mesma equipe · 529 tarefas não couberam

ALTA Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA Clusters acima da capacidade semanal — 5 de 46

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
PE Oeste 01	58 h	44 h	131%	4
PR Norte 01	54 h	44 h	123%	99
PR Oeste 01	52 h	44 h	118%	57
MT Leste 01	52 h	44 h	117%	188
SP Leste 03	51 h	44 h	115%	24

ALTA Ficou fora da semana por decisão pendente — 10 OS de MPA noturna e 6 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10185, #10322, #12316, #13201, #13203, #13208, #13480, #17056, #8466, #8783
Usinas sem dia na semana	Nova Xavantina 2, Nova Londrina 1, Morada Nova 1, Pharmas 2, Piracicaba 1, Quixadá 2 (Vitesse)

ALTA Feriados na semana — 1

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Seg 02/11	Finados	TODOS	31

ALTA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 31 de 141 dias × cluster (1 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	RN Sul 01	3	Parelhas (2) · Caicó (1) · UF RN (1)	0.0 h	4
Ter	MT Leste 01	2	UF MT (11) · Nova Xavantina (3)	13.8 h	14
Qua	MT Leste 01	2	Nova Xavantina (6) · Canarana (3)	6.5 h	9
Ter	PR Oeste 01	2	Cidade Gaucha (5) · Alto Paraná (4)	5.3 h	9
Ter	SP Leste 03	2	Indaiatuba (8) · Piracicaba (6)	5.1 h	14
Qua	PR Oeste 01	2	Cidade Gaucha (3) · Alto Paraná (2)	3.8 h	5

ALTA Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
MS Leste 01	9
PE Leste 01	8
RN Leste 01	3

MÉDIA Dias com mais de 8.8 h num cluster — 40 de 141 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Ter	MT Leste 01	27 h	3.1×
Qua	PR Norte 01	23 h	2.6×
Qua	MT Leste 01	19 h	2.1×
Ter	PR Oeste 01	18 h	2.1×
Qui	SP Leste 03	18 h	2.1×

MÉDIA

Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 2 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Qua	PR Norte 01	#8466 × #15537	mesma usina
Qua	PR Norte 01	#15537 × #8466	mesma usina

MÉDIA

OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 69 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Daniel Camurça	13ª
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores	Daniel Camurça	13ª
#8466	Mandaguaçu 1	MPA - Cabine de Medição	Fred Alexandrino	12ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Transformador	Danuth Fernandes	11ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	Patrick Viana	11ª

MÉDIA

Mais de 3 h de deslocamento num dia — 10 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Ter	MT Leste 01	13.8 h	2
Qua	MT Leste 01	6.5 h	2
Ter	PR Oeste 01	5.3 h	2
Ter	SP Leste 03	5.1 h	2
Sex	PA Leste 01	3.9 h	1

MÉDIA

Troca de usina sem tempo de deslocamento — 4 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Ter	PR Norte 01	#16343 → #14374	Marialva → Marialva	15 min	43 min
Qua	PR Oeste 01	#17105 → #10185	Alto Paraná → Cidade Gaucha	15 min	76 min
Qui	PR Oeste 01	#17106 → #10185	Nova Londrina → Cidade Gaucha	15 min	76 min
Sex	SP Leste 03	#15589 → #13480	Piracicaba → Santa Bárbara D´O	15 min	32 min

MÉDIA

Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 18 OS, 22 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#16610	Córrego do Sapucaia 1	Nobreak sem comunicação	Corretiva	18:57	19:57
#17399	Matões 1	Acompanhamento - Supressão Veg	Zeladoria	15:45	23:45
#16371	Canarana 1	Retirada de Inversor da UVF Ri	Corretiva	17:15	19:15
#14679	Canarana 1	Substituição de módulo fotovol	Corretiva	19:30	19:40
#17892	Nova Xavantina 1	Reinstalação das grades de pro	Corretiva	19:15	19:25

MÉDIA

Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 25 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Ter	DF Centro 01	20	1
Ter	SP Oeste 01	18	2
Qui	CE Oeste 02	17	6
Qui	MA Leste 01	17	2
Sex	MA Leste 01	17	2

BAIXA

Semana desbalanceada — Ter tem 311 tarefas, Seg tem 31

35% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 31	**Ter** 311	**Qua** 229	**Qui** 164	**Sex** 154

BAIXA

Tarefas sem responsável definido — 1 (TBD)

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Norte 03	1

BAIXA **Avisos de cadastro — 4 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado