Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quarta-feira, 28/10/2026

corte às 13:15 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

152	29	123	98	146 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 250 no dia · +40 fora do plano	19% da manhã	em 47 OS · 72 h	75 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#12612	07:30	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos	Fred A.	1.0 h	8ª	não iniciada
#13624	07:30	Canarana 2	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +5	Fred A.	7.8 h	6ª	não iniciada
#12815	10:00	Colíder 2	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	6ª	não iniciada
#13766	07:30	Taguai 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +3	Camila V.	4.0 h	5ª	não iniciada
#15298	07:30	Ouro Branco 1	Ouro Branco: vedação dos postes	Camila V.	1.6 h	4ª	pausado
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +8	Fred A.	4.9 h	4ª	não iniciada
#15720	07:30	Linhares 1	MPM - String e Conjunto de Módul +10	Danuth F.	2.8 h	3ª	não iniciada
#15098	07:30	Colíder 2	MPM - Nobreak e Banco de Bateria +5	Fred A.	1.1 h	3ª	não iniciada
#15568	07:30	Santa Maria do Pará	MPM - Transformador +4	Camila V.	0.9 h	3ª	não iniciada
#15195	09:15	Sol do Norte 2	MPM - Nobreak e Banco de Bateria	Daniel C.	0.2 h	3ª	não iniciada
#15924	09:35	Aquiraz 2 (Carosa)	Inspeção do Inversor - Alerta de	Fred A.	0.2 h	3ª	não iniciada
#16281	07:30	Ibirapuã 1	Inversor 04 - Readequação de Str	Danuth F.	0.2 h	2ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 35 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	51	3	48	34 h	16 h	50 h
Danuth Fernandes	39	9	30	15 h	32 h	47 h
Camila Viana	43	14	29	16 h	4 h	20 h
Patrick Viana	15	1	14	6 h	20 h	27 h
Daniel Camurça	4	2	2	1 h	2 h	3 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 19%** — 29 das 152 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **123 tarefas em 47 OS**, somando 72 h de execução.
- **A tarde já tem 98 tarefas programadas** (75 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **146 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **11 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 68 das pendências** e o cluster PR Norte 01 tem 13. Hoje entraram ainda 33 OS não programadas (**12** Corretiva · **11** Religamento · **8** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.