Grid Co.

# Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

**Semana 47 · 16–20 Nov 2026**

gerado qui 12/11 às 19:17 · uso interno (PCM)

| 1.215 | 50% | 5 | 7 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| TAREFAS PROGRAMADAS | HH ÷ CAPACIDADE | SEVERIDADE ALTA | SEVERIDADE MÉDIA | DIAS EM 2+ CIDADES |
| em 345 OS · 54 clusters | 1192 h de 2.376 h na semana | resolver antes de segunda | vão virar rolagem | mesma equipe · 595 tarefas não couberam |

## ALTA Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

## ALTA Clusters acima da capacidade semanal — 5 de 54

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

| CLUSTER | PROGRAMADO | CAPACIDADE | USO | FICOU FORA |
|---|---|---|---|---|
| SP Leste 03 | 53 h | 44 h | 121% | 28 |
| ES Norte 01 | 53 h | 44 h | 120% | 16 |
| PE Oeste 01 | 53 h | 44 h | 120% | 11 |
| SP Centro 01 | 49 h | 44 h | 112% | 0 |
| PA Norte 03 | 45 h | 44 h | 103% | 16 |

## ALTA Ficou fora da semana por decisão pendente — 4 OS de MPA noturna e 6 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

| SITUAÇÃO | QUEM |
|---|---|
| MPA noturna sem dia | #13480, #17056, #17907, #19222 |
| Usinas sem dia na semana | Elias Fausto 1, Sorocaba 1, Santo Antônio da Platina, Bernardino de Campos, Quixadá 1 (Hortina), Caxambu 1 |

## ALTA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 20 de 165 dias × cluster (5 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

| DIA | CLUSTER | CIDADES | ONDE (TAREFAS) | DESLOC. | TAREFAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seg | ES Norte 01 | 4 | Vargem Grande (4) · UF ES (2) · Linhares (2) · São Mateus | 0.0 h | 10 |
| Seg | SP Leste 03 | 3 | Piracicaba (4) · Santa Bárbara D´Oeste (2) · Jundiaí (2) | 2.3 h | 8 |
| Seg | PE Leste 01 | 3 | São Bento do Una (5) · Vertentes (2) · Belo Jardim (1) | 0.0 h | 8 |
| Seg | PR Oeste 01 | 3 | Nova Londrina (11) · Alto Paraná (3) · Cidade Gaucha (2) | 0.0 h | 16 |
| Seg | RN Sul 01 | 3 | Parelhas (9) · UF RN (6) · Caicó (1) | 0.0 h | 16 |
| Ter | SP Leste 03 | 2 | Santa Bárbara D´Oeste (4) · Indaiatuba (2) | 4.2 h | 6 |

## ALTA Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

| CLUSTER | TAREFAS |
|---|---|
| PE Leste 01 | 35 |
| RN Leste 01 | 27 |
| MS Leste 01 | 10 |

## MÉDIA Dias com mais de 8.8 h num cluster — 39 de 165 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

| DIA | CLUSTER | PROGRAMADO | VS. 1 PESSOA |
|---|---|---|---|
| Seg | ES Norte 01 | 46 h | 5.2× |
| Seg | PR Oeste 01 | 36 h | 4.1× |
| Seg | SP Centro 01 | 32 h | 3.6× |
| Seg | PE Oeste 01 | 29 h | 3.3× |
| Seg | PE Leste 01 | 27 h | 3.1× |

MÉDIA **Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 41 pares**

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

| DIA | CLUSTER | OS | ONDE |
|---|---|---|---|
| Seg | AL Oeste 01 | #18149 × #15299 | mesma usina |
| Seg | AL Oeste 01 | #19012 × #18106 | mesma usina |
| Seg | AL Oeste 01 | #18106 × #19012 | mesma usina |
| Seg | BA Centro 01 | #18502 × #16477 | mesma usina |

MÉDIA **OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 58 OS**

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

| OS | USINA | TAREFA | RESPONSÁVEL | ROLAGEM |
|---|---|---|---|---|
| #10157 | Piracicaba 1 | Investigação de anomalia no TC da | Danuth Fernandes | 14ª |
| #10322 | Ibirapuã 2 | MPA - Relé de Proteção | Danuth Fernandes | 13ª |
| #8799 | Cedro 2 | MPA - Módulo | Patrick Viana | 13ª |
| #8796 | Cedro 1 | MPA - Módulo | Patrick Viana | 13ª |
| #8783 | Demerval Lobão 1 | MPA - Módulo | Patrick Viana | 13ª |

MÉDIA **Mais de 3 h de deslocamento num dia — 5 dias × cluster**

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

| DIA | CLUSTER | DESLOCAMENTO | CIDADES |
|---|---|---|---|
| Qua | PA Leste 01 | 5.8 h | 1 |
| Seg | PA Leste 01 | 5.2 h | 1 |
| Ter | SP Leste 03 | 4.2 h | 2 |
| Ter | PE Leste 01 | 3.7 h | 1 |
| Seg | MT Sul 01 | 3.5 h | 2 |

MÉDIA **Troca de usina sem tempo de deslocamento — 25 casos**

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

| DIA | CLUSTER | OS | TRAJETO | FOLGA | PRECISA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seg | ES Norte 01 | #18141 → #18805 | São Mateus → Vargem Grande | -435 min | 0 min |
| Seg | ES Norte 01 | #18805 → #15989 | Vargem Grande → UF ES | -360 min | 0 min |
| Seg | ES Norte 01 | #15989 → #18102 | UF ES → Vargem Grande | -102 min | 0 min |
| Seg | ES Norte 01 | #18102 → #18338 | Vargem Grande → Linhares | -435 min | 0 min |
| Seg | ES Norte 01 | #18338 → #17964 | Linhares → Vargem Grande | -30 min | 0 min |

MÉDIA **Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 24 OS, 25 tarefas**

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

| OS | USINA | TAREFA | TIPO | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|---|---|---|
| #18095 | Ceilândia 1 | [Módulo Fotovoltaico Suntech S | Zeladoria | 18:00 | 20:00 |
| #18338 | Linhares 1 | Roçagem e supressão vegetal | Zeladoria | 15:45 | 23:45 |
| #18154 | Vargem Grande 1 | [Módulo Fotovoltaico Canadian | Zeladoria | 00:00 | 02:00 |
| #18153 | Córrego do Sapucaia 1 | [Módulo Fotovoltaico JA Solar | Zeladoria | 02:15 | 04:15 |
| #18143 | Primavera 1 | [Módulo Fotovoltaico JA Solar | Zeladoria | 04:30 | 06:30 |

MÉDIA **Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 22 dias × cluster**

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

| DIA | CLUSTER | TAREFAS | OS |
|---|---|---|---|
| Qui | PA Norte 01 | 20 | 1 |
| Seg | MA Leste 01 | 19 | 7 |
| Qua | AL Oeste 01 | 18 | 2 |
| Seg | MA Leste 02 | 16 | 3 |
| Qua | PA Norte 03 | 16 | 3 |

BAIXA **Semana desbalanceada — Seg tem 398 tarefas, Qui tem 188**

33% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

| SEG | TER | QUA | QUI |
|---|---|---|---|
| **Seg** 398 | **Ter** 327 | **Qua** 302 | **Qui** 188 |

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 6 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

| CLUSTER | TAREFAS |
|---|---|
| Qair | 5 |
| SP Norte 03 | 1 |

BAIXA **Feriados na semana — 1**

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

| DATA | FERIADO | UF | TAREFAS NO DIA |
|---|---|---|---|
| Sex 20/11 | Dia da Consciência Negra | TODOS | 0 |

BAIXA **Avisos de cadastro — 5 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

| ITEM | PROBLEMA | AÇÃO |
|---|---|---|
| Greenyellow - Castelo do Piauí 1 - | UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Thopen - Taguai 1 e 2 - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Qair - Aquiraz 1, 2 e 3 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (Qair) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| Thopen - Bernardino de Campos - SP | UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |
| RenoGrid - Nobres 1 - CE | UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03) | Conferir nome do ativo / Classificação 2 |

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado