Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Terça-feira, 20/10/2026

corte às 13:55 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

210	32	178	160	182 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 402 no dia · +44 fora do plano	15% da manhã	em 63 OS · 94 h	88 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#11790	10:45	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	9ª	não iniciada
#11788	11:30	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	9ª	não iniciada
#13188	07:30	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada
#13187	07:55	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada
#12779	08:20	Aparecida do Taboado	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	6ª	pausado
#12814	08:20	Colíder 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	6ª	não iniciada
#13714	07:30	Colíder 1	Abertura de Chamado para Garanti	Fred A.	0.3 h	5ª	não iniciada
#13758	07:30	Alvares Machado	Handover – Inversores +8	Camila V.	2.4 h	5ª	não iniciada
#13606	07:30	Saturnino 1	MPA - String e Conjunto de Módul +1	Danuth F.	5.1 h	4ª	não iniciada
#14333	07:30	Coração 1 e 2	Verificação geral do sistema de	Fred A.	3.0 h	4ª	pausado
#14359	07:55	Timon 1	Instalação sensor de temperatura	Danuth F.	0.6 h	4ª	pausado
#14330	08:20	Barretos 1	Verificação das câmeras Bullet 0	Camila V.	2.0 h	4ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 51 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	81	12	69	29 h	33 h	62 h
Camila Viana	73	14	59	29 h	21 h	50 h
Danuth Fernandes	30	6	24	28 h	28 h	56 h
Daniel Camurça	14	0	14	3 h	5 h	8 h
Patrick Viana	11	0	11	4 h	2 h	6 h
sem responsável no BD	1	0	1	0 h	0 h	0 h

33 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15765, #15788, #16002, #16371, #16794, #16802. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 15%** — 32 das 210 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **178 tarefas em 63 OS**, somando 94 h de execução.
- **A tarde já tem 160 tarefas programadas** (88 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **182 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **24 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 97 das pendências** e o cluster GO Centro 01 tem 11. Hoje entraram ainda 33 OS não programadas (**13** Religamento · **8** Religamento Remoto · **7** Corretiva · **5** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.